

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			๑๕๐,๐๐๐	๖๐,๕๖๕	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา	✓			๑๐๐,๐๐๐	๒๘,๘๒๙.๒๕	๒๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น	✓			๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น	✓			๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๕๕,๑๐๕.๓๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕	โครงการปรับปรุงถนนคสล. (โดยวิธี overlay) ถนนสุขโขทัย บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	✓			๒๐๔,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนนาแม่มะลิ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	✓			๔๓๖,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๗	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยคำศิริ ทั้ง ๒ ฝั่ง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	✓			๗๕๕,๐๐๐	๖๘๔,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พนักันลำห้วยกุดกว้าง (ต่อจากเดิม) ฝั่งทิศเหนือ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	✓			๙๙๕,๐๐๐	๙๘๕,๘๕๘.๕๒	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.(โดยวิธี Overlay) ถนนประชาอุทิศ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓				๒๔๗,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พนังกั้นลำห้วยกุดกว้าง แยกบ้านพ่อน้อยถึงถนนเดิม บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔				๔๘๖,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอย ส.อ.น. บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑				๔๐๖,๐๐๐	๓๖๗,๑๖๙.๔๓	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนกุดกว้าง-สะอาด (ฝั่งทิศตะวันออก ต่อจากเดิม) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒				๘๕๕,๐๐๐	๗๗๔,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนสำโรงเหนือ (ต่อจากเดิม)-ถนนโสกแก (ทิศตะวันตก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗				๔๘๔,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พนังกั้นน้ำหลังวัด ธาตุกุดกว้าง (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔				๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างเดิน - ดอนตู (ต่อจากเดิม) บ้านตูมน้อย หมู่ที่ ๙				๒๔๔,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๑๗	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บริเวณบ่อบำบัด น้ำเสีย หมู่บ้านพิมานธานี ซอยแยกทางเข้าพิมานธานี บ้านพิมานธานี หมู่ที่ ๑๑				๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมโนรมย์ ๑๑ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕				๔๐๙,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พนังหลังโรงเรียนบ้าน กุดกว้างประชาสรรค์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗				๔๑๒,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพโดยการถมดิน หน้าบ้าน อาจารย์มนตรี บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	✓			๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนปิยะพัฒนา บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	✓			๔๙๑,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนหลังโรงเรียนบ้านดอนบม บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	✓			๓๘๓,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ฝั่งทิศตะวันตก) ซอยไพรชณีย์ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	✓			๒,๐๔๗,๐๐๐	๑,๖๒๙,๒๕๗	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยฉัตรเพชร (๒ ฝั่ง ต่อจากเดิม) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	✓			๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านพ่อเอี่ยม (๒ ฝั่ง) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	✓			๒๑๙,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถนนลูกรัง คลองดินจากวาราสิริ - พิมานมิ่งเมือง บ้านตมน้อย หมู่ ที่ ๙	✓			๔๕๗,๐๐๐	๔๕๗,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายรอบบ้านด้านทิศใต้ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	✓			๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ซอยบุญนคร ๓ (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	✓			๒๕๙,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนคสล. (โดยวิธี overlay) ถนนคำมณี บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	✓			๔๖๒,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเคหะ ๒๓ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	✓			๔๙๔,๐๐๐	๓๓๑,๖๖๑.๙๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสหมิตร บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	✓			๔๕๘,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านชาตรี (พ่อใหญ่คำดี) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	✓			๒๓๘,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๓๓	โครงการก่อสร้างหลังคาศาลาอเนกประสงค์ บริเวณหนองสิม บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	✓			๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ซอยเมตตา (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	✓			๒๕๓,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนประชาสามัคคี บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	✓			๔๔๐,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมโนรมย์ ๑๐ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	✓			๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้านติดหนองน้ำ ขุ่น บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	✓			๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนหน้าศูนย์ฯเด็ก บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	✓			๔๓๕,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๓๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนทางเข้าหมู่บ้าน พิมานธานี (ซอย ๓-๕) บ้านพิมานธานี หมู่ที่ ๑๑	✓			๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนคำมณี ๑ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	✓			๒๒๔,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ซอยมามูชอุทิศ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	✓			๔๙๑,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๔๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยพลเสนา บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	✓			๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๔๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศาลาบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๗	✓			๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๔๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนกุดกว้าง-สะอาด (ฝั่งทิศเหนือ ช่วงหมู่บ้าน DEE ONE) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	✓			๒๗๙,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๔๕	โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	✓			๒๘๕,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๔๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเจ้าปู่พัฒนา บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	✓			๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๔๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี overlay) ถนนซีท่าหมื่น บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	✓			๑๙๘,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๔๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย อบต. ๓-๔ (ฝั่งตะวันออก) บ้านตูมน้อย หมู่ที่ ๙	✓			๑๒๘,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๔๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนปิยะสมบูรณ์ ถึง หน้าบ้านแม่สมหมาย อ้วนเพ็ง (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	✓			๖๒๕,๐๐๐	๖๒๕,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยมโนรมย์ ๕/๑ (ฝั่งทิศใต้) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	✓			๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาแม่สมยงค์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	✓			๔๘๒,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๕๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล.(โดยวิธี Overlay) ถนน หมู่บ้านริมบึง ซอย ๒/๒ - ๒/๓ บ้านตุมน้อย หมู่ที่ ๙	✓			๔๘๖,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๕๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุนทรไชยา (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านตุมน้อย หมู่ที่ ๙	✓			๔๐๖,๐๐๐	๔๐๕,๕๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๕๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยศิริโชค บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	✓			๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๕๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนปู่เจ้า ๑ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	✓			๔๙๒,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๕๖	โครงการก่อสร้างรางวี ซอยมามุขอุทิศ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	✓			๒๔๕,๐๐๐	๒๑๗,๐๔๙.๖๖	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๕๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนซอยปู่เจ้า ๑ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	✓			๑๓๑,๐๐๐	๑๑๕,๓๓๑.๙๕	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๕๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล.(โดยวิธี Overlay) ถนนประชาอุทิศ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔,๑๗	✓			๔๘๑,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๖๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.(โดยวิธี Overlay) ซอยร่วมมิตร ๒ (จากแยกถนนจรดโรงธรรม-ถนนเจ้า ปู่) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	✓			๒๓๗,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๖๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเคหะ ๑๖-๑๘ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	✓			๔๑๒,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๖๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล.(โดยวิธี Overlay) ถนนลานโพธิ์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	✓			๔๙๑,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนข้างโรงเรียน บ้านสะอาด (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	✓			๔๗๘,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๖๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนประชาบำรุง บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖,๑๐	✓			๔๖๕,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗
๖๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๓๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๒,๗๙๔,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๓๒,๐๐๐	๑๐๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			๕,๕๐๓,๒๐๐	๕,๓๗๒,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๘	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๙	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไป	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๗ - ๑๙ ก.ย. ๖๗
๗๐	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการสังคม แก่ประชาชนทั่วไป	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๗
๗๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลเมืองเก่า	✓			๗๐,๐๐๐	๕๔,๓๒๙.๓๖	๒๐ ส.ค. ๖๗
๗๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๒๑๗	ก.พ. - มี.ค. ๖๗
๗๓	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๗๗๔	ก.พ. - มิ.ย. ๖๗
๗๔	โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่าป้องกันและระงับ อัคคีภัย	✓			๒๕๐,๐๐๐	๓๓๒,๒๘๐	ส.ค. ๖๗
๗๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันการเกิดสาธารณภัย	✓			๕๐,๐๐๐	๓๓,๓๐๐	ส.ค. ๖๗
๗๖	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อปพร.	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๖๓,๔๙๗	ส.ค. - ก.ย. ๖๗
๗๗	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๓๒	ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๘	โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน "เมตตา กล้าหาญ"				๕๐,๐๐๐	๔๙,๑๙๐	มี.ค. ๖๗
๗๙	โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก				๕๐,๐๐๐	๗๔,๑๖๐	มี.ค. ๖๗
๘๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ				๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๑๓๖	ม.ค. ๖๗ และ เม.ย. ๖๗
๘๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่อำเภอเมืองขอนแก่น				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๒	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ				๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๓	โครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด				๒๐๐,๐๐๐	๑๖๕,๕๐๕	ส.ค. - ก.ย. ๖๗
๘๔	โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗				๒๕๐,๐๐๐	๒๔๒,๓๘๐	ก.ค. ๖๗
๘๕	โครงการ ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน				๕๐,๐๐๐	๒๕,๕๙๕	๒๙ ก.ค. - ๙ ส.ค. ๖๗
๘๖	โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน "เมตตา กล้าหาญ"				๕๐,๐๐๐	๔๙,๑๙๐	
๘๗	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลเมืองเก่า				๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๓๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖
๘๘	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำนานท้าววังมนต์				๕๐๐,๐๐๐	๔๗๒,๖๕๐	๑๓ เม.ย. ๖๗
๘๙	โครงการประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ)				๔๐๐,๐๐๐	๓๘๓,๕๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗
๙๐	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสองคองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๕,๑๑,๑๕				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๑	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีดลีสอง คองลีสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๗,๑๓	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗
๙๒	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีดลีสอง คองลีสี่" (ประเพณีบุญผะเหวด) หมู่ที่ ๕,๑๑,๑๕	✓			๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗
๙๓	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีดลีสอง คองลีสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๑,๒	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗
๙๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีดลีสอง คองลีสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๔,๑๖,๑๗	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗
๙๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีดลีสอง คองลีสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๙,๑๔	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗
๙๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีดลีสอง คองลีสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๓,๑๒	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗
๙๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีดลีสอง คองลีสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๖	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗
๙๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีดลีสอง คองลีสี่" (ประเพณีบุญผะเหวด) หมู่ที่ ๙,๑๔	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗
๙๙	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน	✓			๕๕๐,๐๐๐	๕๘๕,๔๕๐	๒๕ ก.ย. ๖๗
๑๐๐	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนในตำบลเมืองเก่า	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๙ - ๓๐ มี.ค. ๖๗
๑๐๑	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๒๐,๐๐๐	๑๔,๗๖๐	๒๗ มี.ค. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๗๖๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๐๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	✓			๕๐,๐๐๐	๔๑,๔๕๐	๓ – ๑๘ ส.ค. ๖๗
๑๐๓	โครงการเข้าร่วมเชียร์มาราธอนนานาชาติ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๑๐	๑๔ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๐๔	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๓ – ๑๘ ส.ค. ๖๗
๑๐๕	โครงการฟุตบอลเมืองเก่าลือคำ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๖๒,๗๖๕	๒๐ ต.ค. – ๒๘ ม.ค. ๖๗
๑๐๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	✓			๘๘๒,๐๐๐	๘๑๓,๙๒๔	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	✓			๒๗๓,๑๓๐	๒๕๐,๐๔๖	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐๘	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านสะอาด	✓			๕๙๔,๐๐๐	๕๕๓,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐๙	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านดอนบม	✓			๗๐๔,๐๐๐	๖๙๗,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านกุดกว้าง ประชาสรรค์	✓			๕๗๖,๐๐๐	๕๓๖,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๑	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านโนนตู่ สามัคคี	✓			๔๕๙,๐๐๐	๔๑๔,๔๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการกองทุนขยะ เพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเก่า	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๒	ส.ค. - ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๓	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)	✓			๓๐,๐๐๐	๔๑,๙๐๕	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๖๙๕	๒๖ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเก็บขยะติดเชื้อมาตรฐาน	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๗๓	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗
๑๑๖	โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	✓			๕๐,๐๐๐	๖๗,๓๒๕	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๗	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลเมืองเก่าร่วมใจจัดการขยะอินทรีย์	✓			๓๐,๐๐๐	๔๐,๘๕๗	ก.ค. - ส.ค. ๖๗
๑๑๘	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	✓			๓๐,๐๐๐	๕๙,๗๑๕	๗ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๙	โครงการปลูกต้นคูณ อัตลักษณ์เมืองขอนแก่น	✓			๓๐,๐๐๐	๑๐,๘๐๐	๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒๐	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	✓			๓๐,๐๐๐	๑๓,๓๐๐	๑๖ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM ๒.๕	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๓๒	๒๙ ก.พ. - ๙ มี.ค. ๖๗
๑๒๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและควบคุมโรค	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๙๒	๑๔ ก.พ. - ๑๑ มี.ค. ๖๗
๑๒๓	โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและตุน้ำหยอดเหรียญ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๗,๗๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๔	โครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ				๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๙๒	๑ ม.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๗
๑๒๕	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่สถานประกอบการ	✓			๒๐,๐๐๐	๗,๒๓๘	๑ – ๒๗ ธ.ค. ๖๖
๑๒๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๒๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๒๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๒๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๓๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๓๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๓๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๓๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๓๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๓๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๓๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๓๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๓๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๓๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๔๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๔๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๔๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗
๑๔๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	✓			๕๐,๐๐๐	๒๒,๗๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔๔	โครงการวันเทศบาล	✓			๓๐,๐๐๐	๒๔,๓๑๙	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๑๔๕	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๗
๑๔๖	โครงการจัดทำหมันสุนัข-แมว จรจัดในพื้นที่ตำบล เมืองเก่า			✓	๑๕๐,๐๐๐	-	-
๑๔๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง)			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๑๔๘	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรทบทวน)			✓	๑๕๐,๐๐๐	-	-
๑๔๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจราจรทางบก			✓	๕๐,๐๐๐	-	-
๑๕๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด ขอนแก่น อุดหนุนให้แก่จังหวัดขอนแก่น			✓	๓๐,๐๐๐	-	-
๑๕๑	โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ ครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ อุดหนุนให้แก่สถานี ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น			✓	๙๐,๐๐๐	-	-
๑๕๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลเมืองเก่า			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๑๕๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๑๕๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจราจรทางบก			✓	๕๐,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดใน ชุมชน			✓	๕๐,๐๐๐	-	-
๑๕๖	โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ			✓	๑๐,๐๐๐	-	-
๑๕๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีดลีสอง คองลีสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๑๐			✓	๒๐,๐๐๐	-	-
๑๕๘	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง			✓	๔๐,๐๐๐	-	-
๑๕๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	-
๑๖๐	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม			✓	๕๐,๐๐๐	-	-

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลเมืองเก่าที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลเมืองเก่า จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศใช้ล่าช้าไม่ทันในช่วงปีงบประมาณ และการถูกต้องโครงการ และงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้ตามห้วงเวลา

ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลตำบลเมืองเก่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา

๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลเมืองเก่า